

# 张家港市恩琦辅料有限公司

## 新建年产吊牌 3500 万个洗标 1000 万个项目竣工

### 环境保护“三同时”验收意见

2024 年 01 月 27 日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等的要求，张家港市恩琦辅料有限公司组织苏州市名恒安全环保科技有限公司（环评单位）、江苏安诺检测技术有限公司（监测单位）和专家组成验收工作组（名单附后），对张家港市恩琦辅料有限公司的新建年产吊牌 3500 万个洗标 1000 万个项目（本项目）进行建设项目竣工环境保护“三同时”验收。

验收工作组听取了建设方与监测单位的汇报，审核了验收监测报告及相关文件，踏勘了建设项目现场，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及建设项目环境保护验收的相关规定，经认真讨论形成以下竣工环境保护验收意见：

#### 一、项目基本情况

张家港市恩琦辅料有限公司成立于 2015 年 03 月，位于张家港市凤凰镇西参村西参北路 69 号，租用张家港市宏昌毛条厂 944m<sup>2</sup> 厂房建设年产吊牌 3500 万个洗标 1000 万个项目。

张家港市恩琦辅料有限公司于 2023 年 02 月 15 日取得《江苏省投资项目备案证》（张凤申备【2023】14 号），2023 年 03 月委托苏州市名恒安全环保科技有限公司编制了环境影响报告表，2023 年 06 月 29 日通过了苏州市生态环境局的环境影响评价审批（苏环建【2023】82 第 0086 号）。

验收范围：苏环建【2023】82 第 0086 号批复所对应的新建项目所配套的环保治理设施、措施。

本项目于 2023 年 07 月开工建设，2023 年 12 月建设完成并投入试运行。

本项目劳动定员 25 人，年工作 300 天，实行 8 小时常白班制，年工作时间 2400 小时。

本项目总投资 180 万元，其中环保投资 20 万元，占比 11.1%。

张家港市恩琦辅料有限公司于 2024 年 01 月 22 日进行了固定污染源排污变更登记（登记编号：91320582330991230D001P）。

#### 二、项目变动情况

对照生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）列明的重大变动清单中的内容进行综合分析，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动。

### 三、环境保护执行情况

张家港市恩琦辅料有限公司在项目建设过程中执行了环保“三同时”制度，施工期和试生产期能落实各项污染防治措施，未发生环境污染和环境违法事件。

1、废水：本项目实现了“雨污分流、分类收集、分质处理”。本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管至张家港塘桥片区污水处理有限公司。

2、废气：本项目印刷工序产生的印刷废气经集气罩收集后通过一套二级活性炭吸附装置处理后有组织排放，未捕集的废气在车间内无组织排放。

3、噪声：本项目噪声主要为生产设备正常运行时产生的噪声，通过选用高效低噪声的设备并采用了合理布置于厂房内、减震、隔声等降噪措施。

4、固体废物：本项目产生的废纸及不合格品等一般固废收集后外售；废油墨包装桶、废润滑油、废油包装桶、废手套抹布、废活性炭等危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。一般固废仓库和危废暂存仓库满足相关规范要求。

5、本项目以印刷车间为起始点向外设置的 50 米卫生防护距离内无环境敏感目标。

### 四、验收监测结果

江苏安诺检测技术有限公司于 2023 年 12 月 22 日~23 日对本项目进行了验收监测，验收监测期间，本项目生产情况正常，废气处理设施运行正常。

#### 1、废水

验收监测期间，本项目生活污水排口的 COD<sub>Cr</sub>、SS 的浓度日均值和 pH 值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准要求，氨氮、总磷、总氮的浓度日均值满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1B 等级标准要求。

#### 2、废气

验收监测期间，有组织排放废气的 VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度、排放速率满足《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表 1 标准要求，厂界 VOCs（以非甲烷总烃计）满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4438-2022）表 3 标准要求，厂内 VOCs（以非甲烷总烃计）满足《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表 3 标准要求。

#### 3、噪声

验收监测期间，本项目厂界环境噪声各测点昼间等效声级值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值要求。

#### 4、固废

本项目产生的废纸及不合格品等一般固废收集后外售；废油墨包装桶、废润滑油、废油包装桶、废手套抹布、废活性炭等危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

5、本项目有组织排放废气的 VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量满足环评及批复要求。

### 五、验收结论

张家港市恩琦辅料有限公司的新建年产吊牌 3500 万个洗标 1000 万个项目执行了国家建设项目环境保护法律法规，环境影响报告表及环评审批等环境保护手续齐全，项目排放的废水、废气、噪声、固废所配套的环保设施、措施已按照项目环境影响报告表及其审批的要求落实到位。同意该项目通过建设项目竣工环境保护“三同时”验收。

### 六、后续要求

- 1、进一步加强废气处理设施的维护保养，确保处理设施正常、稳定运行；
- 2、进一步强化规范化的监测，确保持续稳定达标排放；
- 3、进一步加强危险废弃物规范化管理，确保每批次可追溯；
- 4、严格落实环境风险的防范措施，避免风险事故的发生。

### 七、验收人员信息

验收人员名单附后。

## 张家港市恩琦辅料有限公司

新建年产吊牌 3500 万个洗标 1000 万个项目竣工环境保护“三同时”验收 参加人员签到表

姓名	工作单位	职务/职称	联系方式	签名
程丹	张家港市恩琦辅料有限公司	总经理	13951130555	程丹
程丹	张家港市恩琦辅料有限公司	EHS	18967058277	程丹
邹文虎	苏州市名恒安全环保科技有限公司	工程师	13812853282	邹文虎
孙建国	张家港市朗坤环境技术有限公司	高工	15301568523	孙建国
周垂佳	江苏安诺检测技术有限公司	工程师	13912622213	周垂佳